

IB – Checkliste für Netzersatzanlagen (NEA)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Checkliste dient dazu, die reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Netzersatzanlage (NEA) zu gewährleisten. Wir bitten Sie, uns diese Liste bis spätestens 3 Wochen vor Ihrem gewünschten Inbetriebnahmedatum ausgefüllt zurückzusenden. Eventuell entstehende Wartezeiten für unsere Servicetechniker, welche aus nicht ordnungsgemäßer E-Installation resultieren, können von Eaton nach den bekannten Verrechnungssätzen gesondert in Rechnung gestellt werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Inbetriebnahme Ihrer Netzersatzanlage erst nach dem Vorliegen der Checkliste terminieren können. Für Rückfragen steht Ihnen unser Service Team über Email: inbetriebnahme@eaton.com gerne zur Verfügung.

Wir nehmen die Inbetriebnahme der NEA von Montag bis Freitag, zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr vor. Sollten Sie einen Termin außerhalb dieser Arbeitszeiten benötigen, setzen Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung. Bitte beachten Sie unsere mitgelieferten Installationshinweise für detailliertere Informationen.

**Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mitarbeit.
Beantworten Sie nun bitte sorgfältig nachstehende Punkte.**

JA / NEIN

01. Ist die NEA am finalen Standort aufgestellt und frei zugänglich?
02. Ist der Umschalter (Automatischer Transferschalter ATS) montiert?
03. Ist die Zuleitung vom NEA zum ATS mit x verlegt?
04. Ist die Zuleitung vom Gebäudeverteiler zum ATS mit x verlegt?
05. Haben Sie geprüft, dass das Drehfeld dieser Zuleitung rechtsdrehend ist?
06. Liegen die Sicherungseinsätze für diese Zuleitung bereit?
07. Ist die Leitung vom ATS zum Verbraucher mit x verlegt?
08. Ist die Versorgungsleitung vom ATS zum NEA mit x verlegt?
09. Ist die Steuerleitung vom ATS zum NEA mit x verlegt?
10. Haben Sie alle oben genannten Leistungs- und Steuerkabel beidseitig angeklemt?
11. Ist die NEA betankt?
12. Steht der Hauselektriker am Inbetriebnahmedatum zur Verfügung?
13. Kann der anzuschließende Verbraucher am Inbetriebnahmedatum abgeschaltet werden?
14. Bemerkungen:

NEA-Bezeichnung:	Seriennummer der NEA:
Gewünschtes IBN Datum:	Firma (Aufstellort):
Ausweichdatum:	Kontakt (Kunde):
Uhrzeit:	Straße:
Ansprechpartner:	PLZ/Ort:
TelNr.:	Tel.Nr.: des Elektrikers:
Datum:	Unterschrift:

Bitte an folgende Email Adresse senden:

inbetriebnahme@eaton.com oder per Telefax an: +49(0) 228/602-69119